

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳庙前镇4x20MWp地面分布式光伏电站补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 24 日 星期四	气候	多云	气温	18°~29°c
监理人员动态: 3			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态:					
施工进度情况	综合楼内墙粉刷乳胶漆。 联络线9#-11#杆塔导线展放。光伏区31-33区道路修筑运料。 光伏区22、26、27.电缆沟开挖埋设直流电缆敷设。24区围栏安装。				
检查发现的问题	1. 光伏区31-33区道路没修到位。(没用石灰、碎砖等铺设) 2. 现场对综合楼检查时发现施工进度和上周计划不相吻合 上周会上要求24日左右具备发货条件。月底全部交出。				
处理措施、意见、结果	1. 要求华业施工项目部对31-33区主干道立即进行修筑 保证运料车辆的正常运行。 2. 针对综合楼施工进度滞后, 监理工程师向施工方下发了3 作联系单。				
协调内容或其他					
记录人	刘明文	总监签阅			

