

监 理 日 志

工程名称: 华鲁鲁阳前镇 4x20MW 热电联产式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 27 日 星期日	气候	多云	气温	20~29℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 80 人 施工机械动态: 挖机 2 台, 推机 1 台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	综合楼灯具安装, 地板铺设, 地坪返工. 联络线路光纤引线. 光伏区引区撇点, 打桩.				
检查发现的问题	1. 综合楼巡视发现一层小办公室、休息室两间地坪局部下沉形成空鼓, 不能保证质量. 2. 现场对 1# 区域整改消缺进行检查, 参检人员有: 总包方、分包方、运维、设计、审计人员参加.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方砸掉重浇. 2. 现场检查归纳出多条整改消缺项, 将以通知单的形式分发施工方继续消缺、整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘述文		总监签阅	孙敬文	

