

监 理 日 志

工程名称: 华能襄阳南漳4x20MW地面分布式光伏发电项目.

日期	2018年5月28日 星期二	气候	多云	气温	19~27℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	100人				
施工机械动态:	桩机1台, 自卸吊1台, 挖机2台				
施工进度情况	综合楼窗台装防护格栅. 内墙喷乳胶漆. 散水2区. 光伏区31区打桩. 支架运输. 26区. 27区汇流箱安装, 直流电缆敷设. 27*箱逆变电缆头制作(3x240)				
检查发现的问题	- 在31区打桩现场巡视发现, 31区边坡局部桩体不垂直. 还发现有一个桩已破裂. - 在32区桩位放点现场发现, 现场杂草较高, 所致点位不能保证准确度.				
处理措施、意见、结果	- 现场要求施工人员对边坡个别不垂直的桩体进行校正. 对破裂桩拔掉更换, 确保施工质量. - 现场要求施工方对放点区先进行场平, 清除杂草, 树木后再续放点, 确保桩位的准确度.				
协调内容或其他					
记录人	刘法文	总监签阅			

