

监 理 日 志

工程名称: 华自当阳庙前镇4x20Mwp地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年5月29日 星期二	气候	多云	气温	
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 31区进桩 4米x244根 6米x31根.				
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 桩机1台. 吊车2台 挖机2台					
施工进度情况	联络线1#塔-13#塔光缆展放. 光伏区31区拉桩. 打桩. 27区电缆沟开挖. 高压电缆 敷设. 由27#箱变终端电缆头制作. 29区组件接地连接. 综合楼卫生间淋浴房安装.				
检查发现的问题	1. 31区打桩现场发现相邻组桩位高差超过设计允许 值, 不满足 会有互相遮挡, 影响发电. 2. 16.17区管桩吊装现场发现施工人员在卸桩时不戴安全帽 有安全隐患.				
处理措施、意见、结果	1. 现场对31区打桩人员进行交底, 要求施工人必 须按设计要求进行打桩. 高差超过1米的相邻桩要换 4.5米管桩. 2. 在管桩吊装现场通知施工方负责人, 要求对不戴安全帽的 人员进行考核处理.				
协调内容 或其他					
记录人	刘生文	总监签阅			

