

监 理 日 志

工程名称: 华电当阳阳前镇 4x20MW 炉内布置式炉内脱硫、光伏发电项目。

日期	2018 年 5 月 30 日 星期三	气候	中雨	气温	17°-23°C
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况: 2 架进场 3 车			
施工方人员动态:	30 人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区 1# 区域消缺 综合楼打扫卫生, 卫生间安装淋浴房。				
检查发现的问题	综合楼巡视发现一层会议室休息室办公室地面强化地板铺设没按设计要求做好防水措施, 不能保证使用期限。				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即停工整改, 并下发整改通知书 1 份。				
协调内容 或其他					
记录人	刘述文	总监签阅			

