

监 理 日 志

工程名称: 华直乡庙前镇地面分布式40MWp农光互补光伏发电项目

日期	2019年6月3日星期二	气候	晴	气温	21-34℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 伏光施工单位光伏区、2区消缺整改, 2. 天开施工单位20区、21区消缺整改。				
检查发现的问题	1. 今天15区、20区验收检查, 发现部分组件安装倾斜角度不符合设计要求存在剪差的现象, 组件高低落差大有遮挡现象, 桩头防腐不到位未满焊。 2. 15区箱变平台爬梯锈蚀, 电缆桥架, 栏杆未接地。 3. 支架螺栓紧固, 抱箍倾斜不合格。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按照下发通知单尽快完成消缺整改工作, 并及时上报复验。 消缺进度缓慢要求施工单位合理增加安排施工人员。				
协调内容或其他					
记录人	蒋明秋	总监签阅	李元堂		

