

监 理 日 志

工程名称: 华能邵阳邵阳县4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2019年6月2日 星期三	气候	中雨	气温	20-27℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 升压站SVG厂家派人维修。 2. 邵阳县中雨, 光伏现场无人施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区排水系统不完善, 场区积水较多, 排水不顺畅。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按照设计图纸尽快完善场区排水系统。				
协调内容或其他	上电谈总到电站检查工作。				
记录人	蒋叶芳	总监签阅	阮堂		



扫描全能王 创建