

监 理 日 志

工程名称: 华直郊阳庙前镇420MW中地面分布式光伏项目

日期	2019年1月19日 星期三	气候	阴	气温	28-24℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 9区汇流箱待安装施工。 2. 排查1区汇流箱发电量异常情况。				
检查发现的问题	1. 1区2#汇流箱有短路故障, 经检查为线缆故障, 需更换接线。 2. 1区2#汇流箱线路接线端, 经查为汇流箱设备故障, 需厂家到场配合检修。				
处理措施、意见、结果	施工单位需按要求完成相应整改工作, 明天继续核查光伏区汇流箱问题。				
协调内容或其他					
记录人	苗m木杰	总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建