

监 理 日 志

工程名称: 华直都日庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年6月24日 星期二	气候	多云	气温	21-30℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 1区、2区、14区电缆井排水施工 2. 10区支架消缺 3. 25区电气消缺 4. 2区组件安装角度消缺				
检查发现的问题	1. 11区部份汇流箱组串接地故障, 部份汇流箱故障 2. 光伏区部分电线敷设未穿管保护				
处理措施、意见、结果	1. 现场施工单位配合设备厂家排查故障消缺 施工 2. 要求施工单位立即整改, 对所有不符合处端穿管处理				
协调内容或其他	12时11分08秒, 都日电站35kV集电线路35开, 集电线路345开 关过流1段动作跳闸.				
记录人	蒋帅炎	总监签阅	李元堂		



扫描全能王 创建