

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇4x20MW地面分布式光伏互补光伏发电项目.

日期	2019年6月26日 星期三	气候	晴	气温	22-31℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 11区支架、组件消缺施工 2. 35区支架消缺施工 3. 1区重新制作高压电缆中间接头 4. 36#箱变电缆拆卸断开				
检查发现的问题	1. 光伏区组件间接地线螺丝锈蚀. 2. 支架与组件支架间扁钢接地连接不符合设计图纸要求 3. 现场消缺人员不足, 消缺进度缓慢.				
处理措施、意见、结果	1. 要求接地线螺丝更换不锈钢螺丝. 2. 按照设计图纸要求整改接地扁铁连接 3. 要求施工单位合理安排人员, 加快消缺进度.				
协调内容或其他					



扫描全能王 创建