

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2018年6月2日 星期六	气候	多云	气温	17℃-25℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 31区打桩 4m x 364根 6m x 120根			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	搅拌机 挖机1台 吊车1台				
施工进度情况	综合楼给排水系统、电气施工 入户门预埋管安装 光伏区: 28区组件接地施工、27区电缆沟开挖 31区打桩、支架安装 27#箱变并网0.5MW, 28#箱变并网0.5MW				
检查发现的问题	1. 27区电缆沟开挖深度不够, 要求深度 800mm 实测深度为 600mm.				
处理措施、意见、结果	1. 现场对施工人员做技术交底, 要求施工人员 ^改 不足800mm 的地段立即返工.				
协调内容或其他					
记录人	徐恩恩	总监签阅	孙富科		

