

监 理 日 志

工程名称: 华自襄阳南镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月3日 星期二	气候	多云	气温	18℃-28℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆 3x70 = 3039米 2x50 = 3915米 31#电杆到货, 6米x186根			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	带机台挖机1台				
施工进度情况	综合楼地板铺设、外墙喷漆、打扫卫生。 光伏区, 26、27区电缆沟开挖, 27区直流电缆敷设。 31区打桩、支架安装、道路修复。				
检查发现的问题	1. 现场巡视31区发现, 立杆底部圆盘与杆头预埋件连接处 满焊, 焊缝应该饱满, 但部分杆头没有按照规定 要求施工。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位照 ^图 图纸和规范进行整改。 并下发工作联系单。				
协调内容或其他					
记录人	徐恩田	总监签阅	孙富成		

