

监 理 日 志

工程名称: 牛马阳南首镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	19°-30°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 328进场 6米x252根			
施工方人员动态:	50				
施工机械动态:	挖机1台 装载机1台 拌灰机1台				
施工进度情况	综合楼外墙喷漆, 污水处理系统调试 光伏区: 26区清淤, 29区电缆敷设 31区打桩, 支架安装, 桩头焊接				
检查发现的问题	1. 巡视到30#箱变发现, 箱变围栏材料不符合图纸要求				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位立即更换围栏材料, 确保工程质量				
协调内容或其他					
记录人	徐恩思		总监签阅	孙富斌	

