

监 理 日 志

工程名称: 华有当阳商前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	晴	气温	21-30
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 5L区继续 6x 310根			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	桩机1台 挖机1台 吊车1台				
施工进度情况	综合楼污水处理系统调试完成. 卫生清理. 外墙喷漆 光伏区. 8区组件接地线施工. 29区低压电气调试. 31区支架安装. 32区打桩.				
检查发现的问题	1. 巡视到光伏区30区发现一条2x50电缆头. 未做任何处理. 如果漏电安全隐患极大.				
处理措施、意见、结果	1. 当场通知施工方单位, 立即处理. 整改完成后 并及时反馈项目部.				
协调内容或其他					
记录人	徐恩恩		总监签阅	王富成	

