

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳南镇 4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2018年6月9日 星期六	气候	多云	气温	19°-29°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 31区桩. 6x186根			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	桩机1台 挖机1台 吊车1台				
施工进度情况	综合楼伸顶门安装完成. 卫生清理. 光伏区. 31区支架安装. 打桩. 24区电缆沟开挖 接地扁铁焊接 26区低压电气消缺. 30区组件接地线施工.				
检查发现的问题	① 监理工作联系单编号. H20Yma-C24H-GL-032 关于31区桩长问题. 设计为4米. 实测为3.5米 不符合图纸设计要求.				
处理措施、意见、结果	①. 今日上午. 8:30左右施工单位已将. 3区 桩体更换为桩管桩. 监理现场查看.				
协调内容 或其他					
记录人	徐恩恩	总监签阅	孙富斌		

