

# 监 理 日 志

工程名称: 华当阳庙前镇4x20MW地面光伏电站光伏项目

|            |                                                                                        |                                                    |     |    |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|----------|
| 日期         | 2018年6月10日 星期日                                                                         | 气候                                                 | 晴   | 气温 | 19°-30°c |
| 监理人员动态:    | 2人                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>烟进桩. 4米x 4米根.<br>2x70电缆到货11009米 |     |    |          |
| 施工方人员动态:   | 50人                                                                                    |                                                    |     |    |          |
| 施工机械动态:    | 桩机1台 挖机1台 吊车1台                                                                         |                                                    |     |    |          |
| 施工进度情况     | 综合楼打扫卫生. 外窗清洗. 绿化土翻新<br>光伏区. 24区电缆沟回填. 电缆敷设. 16#箱变进线柜安装<br>30区组串接地线施工. 31区桩头焊接. 32区打桩. |                                                    |     |    |          |
| 检查发现的问题    | 1. 巡视到24区发现电缆沟回填厚度不够.<br>要求为800mm. 实际为600mm.                                           |                                                    |     |    |          |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 现场对施工人员进行技术交底. 不符合要求的部分. 已要求立即整改.                                                   |                                                    |     |    |          |
| 协调内容或其他    | 召开第26期监理例会.                                                                            |                                                    |     |    |          |
| 记录人        | 徐恩田                                                                                    | 总监签阅                                               | 孙贵斌 |    |          |

