

监 理 日 志

工程名称: 华育当阳庙前镇4x20MW地面光伏农光互补光伏发电项目.

日期	2018年6月11日 星期二	气候	多云	气温	21°-32°c
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	挖机1台 搅拌机1台 拌灰机1台				
施工进度情况	综合楼楼梯扶手安装. 铝化施工. 外墙窗台刮白. 光伏区. 24区1x4mm ² 电缆敷设. 31区支架安装. 32区打桩. 32#箱变支模				
检查发现的问题	1. 今天上午对光伏区. 7# . 8# . 13#方阵进行初验. 存在的问题缺陷较多.				
处理措施、意见、结果	1. 已做成问题记录下发给各施工单位. 要求限期对缺陷问题整改. 消缺完成后. 认真自检. 在上报. 总包. 监理单位.				
协调内容或其他					
记录人	徐国田	总监签阅	孙富双		

