

监 理 日 志

工程名称: 华直贵阳商前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2018年6月12日 星期二	气候	多云	气温	21-33℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	桩机1台 挖机1台 吊车1台				
施工进度情况	综合楼楼梯扶手安装. 站内绿化施工. 光伏区. 5区组件接地施工. 28区. 低压电气消缺. 31区. 支架安装. 32区. 打桩. 32#箱变平台支架				
检查发现的问题	1. 巡视到综合楼发现两处墙面裂缝情况. 并且有少量抹灰脱落.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工单位立即修复. 并检查其他 墙面是否有些类现象. 认真整改. 确保整体工程质量.				
协调内容 或其他					
记录人	徐恩思	总监签阅	王贵斌		

