

监 理 日 志

工程名称: 华亚吉阳商前镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 25 日 星期一	气候	多云	气温	26°-34°C
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 推机 1 台. 挖机 1 台 吊车 1 台. 木拖 1 台.					
施工机械动态: 35 人					
施工进度情况	32 区修路. 32 区支架安装. 33 区打桩.				
检查发现的问题	对 33 区打桩现场进行巡视. 32 区支架安装进行检查, 发现局部包箍高度不一.				
处理措施、意见、结果	现场 33 区打桩人员已按要求使用水准仪观测桩位高度 要求支架安装人员必须保持支架高度一致.				
协调内容或其他					
记录人	刘 宝 文	总监签阅	孙 富 刚		

