

监 理 日 志

工程名称: 华通太阳庙前镇 4x20 MW 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 26 日 星期二	气候	多云	气温	27°~34°
监理人员动态: 3 人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 40 人					
施工机械动态: 挖机 1 台, 挖机 1 台, 铲车 1 台.					
施工进度情况	16 区 通讯电缆展放. 32 区 支杆焊接, 支架安装.				
检查发现的问题	对 32 区 支杆焊接, 支架安装进行巡视. 由于气温较高, 工人施工不便.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方备好防暑降温药品. 应用早、晚施工. 中午休息. 确保施工人员的的人身安全.				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅	刘世文		



由 扫描全能王 扫描创建