

监 理 日 志

工程名称: 华直郊日庙前镇40MWp地面分布式光伏电站项目

日期	2019年7月1日 星期二	气候	多云	气温	22-33℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2区支架消缺施工 2. 10区接地扁钢消缺施工 3. 3#集电线路试验完成, 恢复送电.				
检查发现的问题	1. 17区3*70电杆缆沟人工开挖深度不符合设计要求. 2. 光伏区箱变防火封堵不到位				
处理措施、意见、结果	1. 光伏区高压电杆缆沟开挖需按图施工, 铺沙盖砖, 并埋设电缆标识桩. 2. 场区所有防火封堵必须及时整改到位.				
协调内容或其他					
记录人	蒋明 李元		总监签阅	李元	



扫描全能王 创建