

监 理 日 志

工程名称: 华直郊阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年7月2日 星期二	气候	多云	气温	22-34℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1-2区组件安装角度消缺施工 2-16区电气消缺施工 3-11区支架消缺施工				
检查发现的问题	1-新柜部分电缆穿管保护 2-新柜部分区域串消缺完成上报验收				
处理措施、意见、结果	1-施工单位与运维单位联系,开具工作票,进行换线穿管敷设消缺。 2-施工单位加快消缺进度。				
协调内容或其他					
记录人	薛明强	总监签阅	李彦		



扫描全能王 创建