

监 理 日 志

工程名称: 华直都阳庙前镇120MW/地面分布式光伏项目

日期	2019年7月3日 星期三	气候	多云	气温	23-32℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 7#集电线路 9区-27区电缆中间接头施工. 2. 17区蛇消缺 3. 2区组件调整 4. 5区防腐消缺.				
检查发现的问题	1. 光伏区部分光伏电缆未穿管保护. 2. 5#集电线路整方未完成.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位整改完成后通知监理单位验收, 验收合格后方可隐蔽. 2. 5#集电线路尽快处理消缺, 后通知运维检查验收.				
协调内容或其他					
记录人	薛明	总监签阅	李强		



扫描全能王 创建