

监 理 日 志

工程名称: 华直乡旧庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏电站项目

日期	2019年7月4日 星期四	气候	小雨	气温	21-30℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 9区、28区电缆穿管清除 2. 15区支架抱箍清除调整 3. 5#、7#集电线路整改完成,恢复送电。				
检查发现的问题	1. 光伏区组件安装平整度需调整,不符合设计规范要求。 2. 箱变平台栏杆防腐不到位 3. 部分场区汇流箱编号不符合要求				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位须按图纸及通知单要求对光伏区缺陷进行清除整改。 2. 光伏区相关整改工程量要求应以规范及下发电报单为准。				
协调内容或其他	光伏区整体恢复并网发电。				
记录人	李冲		总监签阅	李冲	



扫描全能王 创建