

监 理 日 志

工程名称: 华直阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年7月5日 星期五	气候	晴转多云	气温	22-32℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 9区、13区电缆穿管消缺、挖沟施工 2. 17区支架消缺施工 3. 检查光伏区电缆井施工情况				
检查发现的问题	1. 光伏区箱变高压侧电缆固定不到位。 2. 高压电缆未铺沙盖砖。				
处理措施、意见、结果	1. 箱变高压侧高压电缆施工单位需立即安排人员必须固定到位 2. 高压电缆必须铺沙盖砖,埋深必须符合设计要求。				
协调内容或其他	下午2点开监理周例会				
记录人	薛冲森	总监签阅	张亮		



扫描全能王 创建