

监 理 日 志

工程名称: 华白乡前南村4x20MW分布式光伏项目

日期	2018年7月6日 星期六	气候	多云	气温	23-35°C
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 3区、4区光伏电缆穿管抽样检查 2. 15区支架消缺 3. 2区高压电缆重新更换敷设 4. 外线接地消缺				
检查发现的问题	1. 3区汇流箱电缆挂牌不符合要求 2. 4区桩头防腐不到位 3. 光伏区场平不到位				
处理措施、意见、结果	1. 汇流箱直流电缆挂牌须用号码机打印, 不允许手写 2. 桩头防腐须先刷底漆再刷外漆, 防锈须彻底 3. 光伏区箱变及汇流箱下方场平要符合要求				
协调内容或其他	上午发出关于夏季防暑降温施工4号联系单				
记录人	李中林		总监签阅	李中林	



扫描全能王 创建