

监 理 日 志

工程名称: 华直乡平庄前镇牧20kV地面分线农光互补光伏发电项目

日期	2019年7月8日 星期一	气候	小雨	气温	21-28℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 6区23区电缆穿管消缺 2. 2区高压电缆接头施工, 敷设铺沙盖石砖 3. 6区高压电缆接头施工				
检查发现的问题	1. 6区部分光伏电缆埋深不符合设计要求 2. 4区高压电缆预留长度不够需重新敷设				
处理措施、意见、结果	1. 电缆埋深经符合设计及规范要求, 要求施工单位立即整改完成后上报验收 2. 电缆敷设需预留裕量, 箱柜电缆井防护				
协调内容或其他					
记录人	蒋明炎	总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建