

监 理 日 志

工程名称: 华直鄧阳前镇4x20M W地面分布式光伏项目

日期	2019年7月9日 星期二	气候	多云转晴	气温	21-30℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 7区电缆穿管封堵施工 2. 2区电缆头制作, 电缆沟开挖 3. 检查5区、8区电缆穿管情况				
检查发现的问题	1. 2区电缆沟开挖深度不符合设计要求, 2. 5区、8区部分光伏电缆敷设穿管。				
处理措施、意见、结果	1. 高压电缆沟埋深符合设计要求, 并铺沙盖砖 2. 对光伏区4排电缆穿管处整改待缺, 完成后上报验收合格才能隐蔽回填。				
协调内容或其他	上电谈总到电站检查工作。				
记录人	李叶秋	总监签阅	李叶秋		

