

监 理 日 志

工程名称: 华育乡阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年7月11日 星期四	气候	多云转小雨	气温	21-30℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 18区、26区高压电缆铺沙盖砖 2. 28区电缆套管消缺整改				
检查发现的问题	1. 26区箱变处电缆沟深度不符设计要求; 2. 光伏区通讯故障, 为4通信部分出现断裂.				
处理措施、意见、结果	1. 现场检查要求施工单位加深拓宽电缆沟, 必须符合设计要求, 完成后上报验收 2. 要求施工单位开始整改通讯, 安排人员逐区进行消缺.				
协调内容或其他	光伏区5#号集电线路恢复送电.				
记录人	蒋叶炎	总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建