

监 理 日 志

工程名称: 华蓥市市前镇4x20MW地面光伏电站项目

日期	2019年7月12日 星期五	气候	中雨	气温	21-26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
3人					
施工方人员动态:					
16人		无			
施工机械动态:		无			
施工进度情况	1. 下雨现场无法施工.				
检查发现的问题	1. 监理通知单未及时回复. 2. 光伏区电气消弧速度缓慢.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位及时回复, 并附整改照片. 2. 要求施工单位按照计划节点完成场区所有消弧.				
协调内容或其他	下午召开监理周例会.				
记录人	李元奎	总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建