

监 理 日 志

工程名称: 华蓥市庙前镇4x2011地籍分布规划光伏项目.

日期	2019年7月19日 星期五	气候	多云	气温	25-34℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2区杆头防腐消缺施工 2. 9区汇流箱消缺施工 3. 场区围栏修复 4. 5区、26区、27区、37区电气消缺.				
检查发现的问题	1. 光伏区箱变高压侧电缆抱箍未安装牢固到位. 2. 光伏区电气消缺进度缓慢.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快做好相应准备工作, 待箱变检修停电时立即整改到位. 2. 施工单位加快消缺进度, 若未按照会议纪要及通知单要求的时间节点完成相应消缺工作, 将对施工单位进行罚款处理.				
协调内容或其他	下午2点在会议室开监理周例会.				
记录人	蒋中炎	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建