

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳市庙前镇4x20MW地面分布式光伏项目。

日期	2019年7月22日 星期二	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏区通讯消缺 2. 检查18区消缺整改完成情况 3. 3区管桩组串编号喷漆				
检查发现的问题	1. 18区汇流箱编号不符合要求, 直流电缆串挂牌编号, 2. 组件接地, 汇流箱接地不符合要求 3. 电缆套管未防火封堵.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位根据设计及通知单要求整改, 并要求施工单位上报整改前做好自检工作, 自检合格后再通知总承包单位及监理单位验收.				
协调内容或其他					
记录人	薛冲秋	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建