

监 理 日 志

工程名称: 华育邹城市前镇40MW地面分布式光伏项目

日期	2019年1月24日 星期三	气候	多云	气温	25-35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 18区、19区支架组件消缺调整 2. 31区、9区通讯消缺 3. 22区更换汇流箱配件				
检查发现的问题	1. 9区2号逆变器1支路接地故障 2. 光伏区树林遮挡、组件遮挡严重				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快处理排查, 彻底解决场区接地故障问题 2. 尽快按照上次发出监理通知单统计的清单进行处理.				
协调内容或其他					
记录人	蒋明杰	总监阅签	李元章		



扫描全能王 创建