

监 理 日 志

工程名称: 湖南邵阳邵阳县420MW地面光伏电站光伏区项目

日期	2019年7月26日 星期五	气候	多云	气温	24-37℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 18区支架组件调整清缺, 柜头防腐刷漆. 2. 32区汇流箱清缺 3. 光伏区通讯清缺				
检查发现的问题	1. 32区汇流箱直流电缆挂牌不合格 2. 场区水塘丰排水, 丰进入清缺				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位重新挂牌直流电缆 2. 施工单位尽快协调, 排水事宜, 尽快完成清缺.				
协调内容或其他	下午2点半项目会议召开监理周例会.				
记录人	陈叶秋	总监阅签	李元堂		



扫描全能王 创建