

监 理 日 志

工程名称: 华直鄧阳市庙前镇4X20MW地面分布式农光互补发电项目

日期	2019年7月29日 星期一	气候	多云	气温	27-37℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 11区、12区初步检查验收合格无缺陷情况 2. 19区支架消缺 3. 3区、34区、35区通讯柜调整消缺				
检查发现的问题	1. 11区部分直流电缆沟未回填, 箱变平台爬梯防腐不到位, 部分组件角度不符合要求。 2. 12区组件角度不符合要求, 电缆防火封堵不到位				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快按照通知单要求完成光伏区消缺项, 并及时上报检查验收。				
协调内容或其他	箱变厂家到现场配合消缺				
记录人	蒋冲秀	总监阅签	阮堂		



扫描全能王 创建