

监 理 日 志

工程名称: 华县当阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年7月1日 星期日	气候	多云	气温	24~31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 45人					
施工机械动态: 装载机1台, 吊车1台.					
施工进度情况	光伏区33区撒桩、打桩. 33#箱变受平台支模. 32区支架安装. 综合楼外装饰. 车位划线放线.				
检查发现的问题	33区沉桩现场检查发现, 设计用4米6米预应力管桩 与现场地势落差相差较大, 存在不均匀沉降或抗风压. 层压能力不均的可能性.				
处理措施、意见、结果	根据现场情况监理项目部要求施工方做预应力管 桩承载力检测或沉降观察实验和防倾覆实验. 并发了 监理工作联系单进行落实.				
协调内容 或其他					
记录人	刘伟文	总监签阅			

