

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳庙前镇4x20MW地埋分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年7月2日 星期一	气候	小雨	气温	24-31℃
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 桶机1台, 挖机1台, 铲车1台					
施工进度情况	光伏区33区、32区打桩, 24#箱变高压电缆敷设, 32区支架安装, 33#箱变平台支模.				
检查发现的问题	在33#箱变平台支架现场发现箱变多承载管桩的桩头与底板相平, 不符合设计的桩头应露出底板50mm, 柱下垫脚板用3根条做垫板, 影响材料的变形甚至不能使用导致				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方史总对箱变平台的模板进行整改, 垫脚檩条全部撤出, 确保模板支护和设计图纸一致, 避免材料的损坏.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文		总监签阅		

