

监 理 日 志

工程名称: 华能太阳能4x20MWp地面分布式光伏发电项目

日期	2018年7月5日 星期四	气候	中雨转小雨 气温	24°~27°c
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	10人			
施工机械动态:	推机6台 拖1台			
施工进度情况	光伏区31区运推、打推。			
检查发现的问题	光伏场区道路泥泞,有积水,不便于施工。打推现场局部桩点已被雨水冲刷不清。			
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员对被雨水冲刷不清的桩位进行逐一复核,确保桩位正确无误。对现场的积水及时清理,确保正常施工。			
协调内容或其他				
记录人	刘明文	总监签阅	马永建	

