

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳庙前能4x20mmp地埋台布式农光互补光伏项目.

日期	2018年7月6日 星期五	气候	多云	气温	25-33℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 钻机1台. 铲车1台.					
施工进度情况	综合楼一层施工. 升压站消防砂箱粉刷. 光伏区31区打桩. 32区支架安装. 28,30区通讯电缆接线.				
检查发现的问题	在31区打桩现场巡视发现(对照图纸)个别方阵没按图纸要求. 大小组混淆现象.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员必须按图纸施工, 对问题部位及时进行整改. 确保准确无误.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王书真		

