

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇 4x20 MWP 地面光伏电站项目

日期	2018 年 7 月 8 日 星期 日	气候	小雨	气温	24° ~ 30°
监理人员动态: 3 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 30 人					
施工机械动态: 推机 1 台, 铲车 1 台					
施工进度情况	光伏区 31 区打桩, 33 区支架布料。 光伏区 1 区直流电缆改造 (路径改迁)				
检查发现的问题	对光伏区 1 区电缆改造施工现场进行检查时, 发现原电缆沟积水严重, 电缆提出有破损。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员用抽水机抽出积水后顺着电缆走向用铁锹慢慢挖出, 防止损坏电缆。				
协调内容或其他					
记录人	刘明文		总监签阅	马松	

