

监 理 日 志

工程名称: 华乌阳庙前镇4x20MWP.地理分布: 农光互补光伏发电项目

日期	2018年7月11日 星期	气候	多云	气温	26°~35°
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 挖机1台. 吊车1台. 铲车1台. 挖机1台.					
施工进度情况	31区打桩. 33区柱头焊接. 32. 33区支架安装. 31区 1区电缆改造.				
检查发现的问题	1. 光伏区巡视中发现. 33#箱逆变平台没有做养护. 将会影响工程质量. 2. 1区直流电缆上面有通讯电缆. 容易挖破.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方立即采取措施进行洒水养护. 确保养护到位. 2. 现场要求施工人员在挖电缆时必须小心. 不要挖破通讯电缆.				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅			

