

监 理 日 志

工程名称: 华安乡南河村9x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 13 日 星期 五	气候	大雨转阴	气温	25°~28°
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 推机1台, 铲车1台, 挖机1台					
施工进度情况	天目项目部分配支架配件.				
检查发现的问题	因下雨光伏区停工. 天目施工队分配支架材料. 监理单位整理资料.				
处理措施、意见、结果	建议施工单位对现场进行巡视检查, 对施工区域及时排水, 保证雨停无积水.				
协调内容或其他	项目监理机构组织学习规范, 熟悉图纸.				
记录人	刘伟文	总监签阅	马松宝		

