

监 理 日 志

工程名称: 华能高阳南新镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年7月15日 星期日	气候	多云	气温	26~35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	桩机1台、挖机1台、大拖1台				
施工进度情况	光伏区33区打桩、支架安装。				
检查发现的问题	光伏区33区巡视发现局部低洼处积水严重, 所放桩位不清, 容易发生移位现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方用挖机排除场区积水, 对所放桩点进行复核后再打桩, 确保桩位坐标与图纸一致。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王松		

