

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 7 月 16 日 星期一	气候	多云	气温	27°~35°c
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	推机1台. 挖机1台. 铲车1台.				
施工进度情况	33区打桩. 32区修路. 31. 32. 33区支架安装.				
检查发现的问题	对光伏区13区巡视发现 局部杂草已对组件有遮挡 个别组串4 ² 直流线已垂下.				
处理措施、意见、结果	要求施工方定期检查光伏区的杂草生长情况发现遮挡 的及时清除 对光伏区的电缆进行全面检查. 发现问题 及时解决. 提高发电效率.				
协调内容 或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王东平		



由 扫描全能王 扫描创建