

监 理 日 志

工程名称: 华直吉阳新能源4x20MW太阳能分布式光伏发电项目

日期	2018年7月17日 星期三	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 搅拌机1台, 挖机1台, 铲车1台					
施工进度情况	33区打桩、桩头焊接、支架安装。 31、32区支架安装。				
检查发现的问题	对光伏区33区规格进行测量, 中部地势平坦入土深度在3.2米左右。西部低洼处使用了6米管桩入土深度在3.2米-3.3米。东部地势较低局部管桩入土深度在2.7-2.8米左右(6米桩)与设计不符, 存在抗灾强度不足的影响。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方对33区东部较低处 _{地势} 换用6米长的管桩, 以达到抗风 _抗 自然灾害的目的, 与设计要求保持一致。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王利真		

