

监 理 日 志

工程名称: 肇庆市鼎湖区新镇4x20MWP地面分布式光伏发电项目

日期	2020年7月18日 星期三	气候	多云	气温	27-35℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	桩机1台. 挖机1台. 吊车1台				
施工进度情况	31. 32. 33区支架合料安装 33区打桩. 33区管桩进场				
检查发现的问题	现场对33区进行检查时发现施工方不按图纸要求运进几十根3.5米管桩. 图纸要求33区为4米. 6米管桩.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方立即清理出33区. 确按设计图纸施工.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文		总监签阅		

