

监 理 日 志

工程名称: 华亚太阳庙前街4x20Mwp 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 19 日 星期四	气候	晴	气温	27°~36°c
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 挖机1台, 吊车1台, 挖机1台.					
施工进度情况	31区桩头焊接, 支架安装 32区 支架安装 33区 打桩, 支架安装.				
检查发现的问题	监理部对光伏区施工现场进行安全、防暑工作专项检查, 现场发现个别工人没能按要求戴好安全帽, 高空作业人员没有系好安全带. 防暑工作基本落实到位.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员必须戴好安全帽, 高空作业必须系好安全带, 应用早晚时间施工, 避开高温时段施工, 确保施工人员生命安全.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王书华		

