

监 理 日 志

工程名称: 毕直乡前楼6x10mup地面分布式光伏项目

日期	2018年7月20日 星期五	气候	晴	气温	27~36℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 装载机1台, 轿车1台, 挖掘机1台					
施工进度情况	31区支架安装, 33区打桩 33区进6米管桩.				
检查发现的问题	1. 对光伏区31-33区施工现场进行巡视检查, 发现33区施工方未按要求撤出3米管桩, 已打下十多根. 2. 组织召开管理例会.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方立即撤掉3米管桩重新换4米管桩并在下午的管理例会上反复强调此事. 2. 要求施工方抓好施工质量, 加强现场施工管理, 加快消缺整改力度.				
协调内容或其他	召开第30期监理例会				
记录人	刘成文	总监签阅	王利军		

