

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳庙前镇4x20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年7月23日 星期一	气候	晴	气温	26~37℃
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 装载机、挖掘机					
施工进度情况	31-33区打桩完成。 31区 桩帽与柱头焊接。 31区 支架安装。				
检查发现的问题	监理人员对31-33区进行 现场 现场质量检查,发现 31区缺少阵列6小组, 32区多1大组, 33区多1小组, 32区个别 阵列桩位偏差较大, 31区桩帽与柱头焊接现场局部桩帽 泥巴沾涉物没有清理, 影响焊接质量, 支架安装包靠时没有 装正位置, 现场脚手架不牢固等安全措施不到位等				
处理措施、意见、结果	针对现场实际情况管理机构向施工方下发管理通 知单, 要求施工方立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅			

