

监 埋 口 志

工程名称: 华直都晒前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2019年8月3日 星期六	气候	阵雨	气温	25-33℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 19区支架组件清点, 19区恒支架清点 2. 18区通开清点编号 3. 6区、7区初步检查验收				
检查发现的问题	1. 6区箱变平台爬梯防腐缺失, 支架场头焊接不到位 2. 7区断接处断裂生锈, 组件安装角度不符要求				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位安排人员尽快整改, 整改要求材料齐全				
协调内容或其他	消防验收				
记录人	陈叶秋	总监阅签	李元奎		



扫描全能王 创建